

AVANCE FINANCIERO OBRAS ABRIL A JUNIO 2025

No.	Nombre	Contrato	Ubicación	Inversión Aprobada	Importe de Contrato	Recurso Ejercido	Saldos Generados	Avance Físico	Avance Financiero
1	Colocación de paneles solares en la UAN. Campus ciudad de la cultura	PAIEUAN/OP/CONTRATO/007/2024	Al interior de la Universidad Autónoma de Nayarit, con domicilio en Ciudad de la Cultura "Amado Nervo" Tepic, Nayarit.	\$ 12,848,770.98	\$ 12,848,770.98	\$ 12,779,018.08	\$ 69,752.90	100%	99%
3	Rehabilitación de Casa del Estudiante (terminación)	PAIEUAN/OP/CONTRATO/009/2024	A realizarse al interior de la Casa del Estudiante, con domicilio calle Av. Iturbide, Cd. Del valle, C.P. 63157, Tepic, Nayarit.	\$ 2,000,000.00	\$ 1,863,894.86	\$ 1,863,894.94	\$ 136,105.06	100%	100%
4	Construcción de motivo de ingreso y bardeo en la unidad academica de Bahía de Banderas	PAIEUAN/OP/CONTRATO/010/2024	En Camino Viejo a Valle de Banderas, Entrada a la pista de aterrizaje s/n Valle de Banderas; Municipio, Bahía de Banderas, Nayarit C.P. 63730.	\$ 2,500,000.00	\$ 2,383,099.00	\$ 2,383,016.83	\$ 116,983.17	100%	100%
5	Construcción de cancha de usos múltiples y domo en la unidad académica No 5, Tuxpan.	PAIEUAN/OP/CONTRATO/011/2024	En las instalaciones de la Unidad Académica No. 5, en Av. Independencia, C.P. 63203, Tuxpan, Nayarit.	\$ 3,500,000.00	\$ 2,977,111.69	\$ 2,892,169.68	\$ 607,830.32	100%	97%
6	Construcción de motivo de ingreso y bardeo en la Universidad Autonoma de Nayarit, ciudad de la cultura.	PAIEUAN/OP-AD/CONTRATO/002/2024	En el interior de la Universidad Autónoma de Nayarit, con domicilio en Ciudad de la Cultura "Amado Nervo" Tepic, Nayarit.	\$ 1,000,000.00	\$ 880,745.44	\$ 856,150.38	\$ 143,849.62	100%	97%
7	Edificio de aulas de la Unidad Académica Preparatoria No. 1 (terminación)	PAIEUAN/OP/CONTRATO/013/2024	En el interior de la Universidad Autónoma de Nayarit, con domicilio en Ciudad de la Cultura "Amado Nervo" Tepic, Nayarit.	\$ 6,000,000.00	\$ 5,449,988.50	\$ 5,148,915.30	\$ 851,084.70	100%	94%
8	Construcción de domo en la unidad academica preparatoria no. 7, Compostela	PAIEUAN/OP/CONTRATO/014/2024	Carretera Compostela- Puerto Vallarta Km 3, Compostela, Nayarit. C.P. 63700.	\$ 2,500,000.00	\$ 1,727,962.30	\$ 1,717,329.19	\$ 782,670.81	100%	99%
9	Rehabilitación de cubierta de talleres y cancha de usos múltiples en Ixtlán del Río	PAIEUAN/OP/CONTRATO/015/2024	Calle Eulogio Parra No. 497 Col. Amado Nervo, Ixtlán del Río	\$ 5,000,000.00	\$ 5,592,504.37	\$ 5,550,798.19	-\$ 550,798.19	100%	99%
10	Edificio de aulas de la unidad académica preparatoria No. 2 de Santiago Ixcuintla (tercera etapa)	PAIEUAN/OP/CONTRATO/016/2024	Nicolas Echevarria 120 col. Amado Nervo, Santiago Ixcuintla, Nay.	\$ 5,000,000.00	\$ 4,658,227.68	\$ 3,800,049.80	\$ 1,199,950.20	99%	82%
11	Construcción de motivo de ingreso y bardeo en la unidad academica preparatoria No.13	PAIEUAN/OP-AD/CONTRATO/004/2024	Av. Prisciliano Sanchez s/n, Centro 63000 Tepic, Nay.	\$ 1,000,000.00	\$ 960,207.43	\$ 960,207.43	\$ 39,792.57	100%	100%
12	Rehabilitación de Espacios del Centro Cultural Casa Fenelón	PAIEUAN/OP/AD/CONTRATO/001/2025	Calle Sebastián Lerdo de Tejada Ote. 71, Colonia Centro, CP 63000, Tepic, Nayarit.	\$ 2,400,000.00	\$ 2,291,483.57	\$ 1,947,585.00	\$ 452,415.00	99%	85%
13	Construcción de Motivo de Ingreso y Bardeo en la Unidad Académica de Ahuacatlán	PAIEUAN-OP-AD-CONTRATO-003-2025	Al interior de la Unidad Académica de Ahuacatlán con domicilio Río Amazonas 167, C.P. 63928 Ahuacatlán, Nayarit.	\$ 500,000.00	\$ 497,682.67	\$ 150,436.58	\$ 349,563.42	90%	30%
14	Bardeo en la Unidad Académica Preparatoria 1	PAIEUAN-OP-AD-CONTRATO-004-2025	Al interior de la Unidad Académica Preparatoria 1, con domicilio Edificio de la Preparatoria 1, Ciudad de la Cultura Amado Nervo, C.P. 63155, Tepic, Nayarit.	\$ 1,000,000.00	\$ 976,407.43		\$ 1,000,000.00	40%	0%

AVANCE FINANCIERO OBRAS ABRIL A JUNIO 2025

No.	Nombre	Contrato	Ubicación	Inversión Aprobada	Importe de Contrato	Recurso Ejercido	Saldos Generados	Avance Físico	Avance Financiero
15	Atención Integral de la Infraestructura de la Unidad Académica Preparatoria no 09, Villa Hidalgo	PAIEUAN-OP-AD-CONTRATO-005-2025	Al interior de la Unidad Académica Preparatoria 09 de Villa Hidalgo con domicilio prolongación UNESCO, colonia Centro, C.P. 63550, Villa Hidalgo Nayarit.	\$ 1,500,000.00	\$ 1,357,439.57		\$ 1,500,000.00	10%	0%
16	Rehabilitación de Áreas de Accesibilidad, Espacio Educativo y Unidades Productivas en la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Compostela	PAIEUAN-OP-CONTRATO-001-2025	Al interior de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia con domicilio en km 3.5 Carretera Compostela -Chapalilla, C.P. 63700, Compostela, Nayarit.	\$ 1,923,583.00	\$ 1,853,578.60	\$ 1,853,578.60	\$ 70,004.40	100%	100%
17	Rehabilitación Integral de Instalaciones y Espacios de Aprendizaje en la Unidad Académica de Agricultura	PAIEUAN-OP-CONTRATO-002-2025	Al interior de la Unidad Académica de Agricultura con domicilio en Km.9 Carretera Tepic - Compostela. Xalisco, Nayarit.	\$ 2,000,000.00	\$ 1,932,410.09	\$ 1,836,495.75	\$ 163,504.25	99%	95%
18	Rehabilitación de Módulos de Baños en la Unidad Académica Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera	PAIEUAN-OP-CONTRATO-003-2025	En Bahía de Matanchén Km. 12, Carretera a los Cocos, San Blas, Nayarit.	\$ 1,500,000.00	\$ 1,369,641.07	\$ 1,349,230.61	\$ 150,769.39	20%	99%
19	Fortalecimiento integral de la infraestructura de la Unidad Académica de Bahía de Banderas, Nayarit	PAIEUAN-OP-CONTRATO-004-2025	Camino Viejo a Valle de Banderas, Entrada a la pista de aterrizaje s/n Valle de Banderas; Municipio, Bahía de Banderas, Nayarit C.P. 63730.	\$ 6,000,000.00	\$ 5,709,904.53	\$ -	\$ 6,000,000.00	35%	0%
20	Impermeabilización de Azoteas de Edificios en la Universidad Autónoma de Nayarit	PAIEUAN-OP-CONTRATO-005-2025	Al interior del Campus Ciudad de la Cultura de la Universidad Autónoma de Nayarit, con domicilio en Ciudad de la Cultura "Amado Nervo" Tepic, Nayarit.	\$ 1,400,000.00	\$ 1,390,176.90	\$ 1,368,837.54	\$ 31,162.46	100%	98%
21	Colocación de Paneles Solares en la UAN, Campus Ciudad de la Cultura, Segunda Etapa	PAIEUAN-OP-CONTRATO-006-2025	Al interior del Campus Ciudad de la Cultura de la Universidad Autónoma de Nayarit, con domicilio en Ciudad de la Cultura "Amado Nervo" Tepic, Nayarit.	\$ 11,000,000.00	\$ 10,965,351.74	\$ 7,368,990.14	\$ 3,631,009.86	80%	67%
22	Rehabilitación de Espacios Comunes de los Edificios Históricos de la Ciudad de la Cultura	PAIEUAN-OP-CONTRATO-007-2025	Al interior del Campus Ciudad de la Cultura de la Universidad Autónoma de Nayarit, con domicilio en Ciudad de la Cultura "Amado Nervo" Tepic, Nayarit.	\$ 6,000,000.00	\$ 5,824,368.28	\$ 1,901,750.27	\$ 4,098,249.73	50%	33%
23	Construcción de Cancha y Domo en la Unidad Académica Preparatoria no. 11, Ruiz	PAIEUAN-OP-CONTRATO-008-2025	Al interior de la Unidad Académica Preparatoria no. 11 de Ruiz con domicilio Av. Juárez 1205, Tiro al Blanco, Benito Juárez, C.P: 63600, Ruiz, Nayarit.	\$ 3,700,000.00	\$ 3,080,975.07		\$ 3,700,000.00	10%	0%
24	Construcción de Cancha y Domo en la Unidad Académica Preparatoria no. 6, Ixtlán Río	PAIEUAN-OP-CONTRATO-011-2025	Al interior de la Unidad Académica Preparatoria no. 6, Ixtlán del Río con domicilio calle Eulogio Parra No. 497, colonia Amado Nervo, Ixtlán del Río, Nayarit.	\$ 3,200,000.00	\$ 3,035,421.33		\$ 3,200,000.00	10%	0%
25	Construcción de Cancha y Domo en la Unidad Académica Preparatoria no. 10, Valle de Banderas	PAIEUAN-OP-CONTRATO-012-2025	Al interior de la Unidad Académica Preparatoria no. 10, Valle de Banderas con domicilio Durango No. 35, Sin Nombre, Valle de Banderas, Nayarit.	\$ 3,200,000.00	\$ 3,182,598.20		\$ 3,200,000.00	10%	0%
26	Rehabilitación de azoteas para edificios de educación media superior y superior de la Universidad Autónoma de Nayarit	PAIEUAN-OP-CONTRATO-013-2025	Al interior de la Unidad Académica Agricultura, Unidad Académica Odontología, Unidad Académica Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera, Unidad Académica de Contaduría y Administración, Unidad Académica Preparatoria No. 03 Acaponeta, CENNIT, Unidad Académica Educación y Humanidades, Laboratorio de áreas comunes área de la Salud.	\$ 6,000,000.00	\$ 5,942,647.97		\$ 6,000,000.00	15%	0%