

AVANCE FINANCIERO OBRAS ABRIL A JUNIO 2026

No.	Nombre	Contrato	Ubicación	Inversión Aprobada	Importe de Contrato	Recurso Ejercido	Saldos Generados	Avance Físico	Avance Financiero
101	Mantenimiento de espacios para la instalación de equipamiento de laboratorios y aulas de nuevo edificio de la Unidad Académica Preparatoria No.9, Villa Hidalgo	PAIEUAN-OP-AD-CONTRATO-002-2025	UNESCO, colonia Centro, C.P. 63550, Villa Hidalgo Nayarit.	\$ 400,000.00	\$ 371,899.16	\$ 279,902.63	\$ 120,097.37	100%	100%
93	Atención Integral de la Infraestructura de la Unidad Académica Preparatoria no 09, Villa Hidalgo	PAIEUAN-OP-AD-CONTRATO-005-2025	Al interior de la Unidad Académica Preparatoria 09 de Villa Hidalgo con domicilio prolongación UNESCO, colonia Centro, C.P. 63550, Villa Hidalgo Nayarit.	\$ 1,500,000.00	\$ 1,489,145.58	\$ 1,483,111.70	\$ 16,888.30	100%	100.00%
98	Construcción de comedor Universitario de practicas multidisciplinarias y equipamiento en la Universidad Autonoma de Nayarit (Tercera etapa)	PAIEUAN-OP-CONTRATO-015-2025	Ciudad de la Cultura, Amado Nervo.	\$ 9,735,772.86	\$ 9,735,772.86	\$ 9,523,237.03	\$ 212,535.83	100%	100%
73	Fortalecimiento integral de espacios comunes y deportivos en la Unidad Académica Preparatoria no. 13	PAIEUAN-OP-CONTRATO-017-2025	Prisciliano Sanchez y Victoria, centro, Tepic, Nayarit.	\$ 2,000,000.00	\$ 1,869,215.36	\$ 1,869,215.36	\$ 130,784.64	100%	100%
102	Rehabilitación de edificio de tecnología de alimentos	PAIEUAN-OP-CONTRATO-020-2025	Ciudad de la Cultura, Amado Nervo.	\$ 3,000,000.00	\$ 1,549,538.16	\$ 1,471,962.11	\$ 1,528,037.89	100%	95%
89	Construcción de domo en la Unidad Académica Nacional de Ingeniería Pesquera	PAIEUAN-OP-CONTRATO-021-2025	Bahía de Matanchén km. 12 carretera a los cocos, C.P. 63740, San Blas, Nayarit, México.	\$ 3,200,000.00	\$ 3,142,013.12	\$ 3,158,306.08	\$ 41,693.92	100%	100%
85	Fortalecimiento de la infraestructura para accesibilidad de espacios en la Unidad Académica de Bahía de Banderas	PAIEUAN-OP-CONTRATO-023-2025	Camino Viejo a Valle de Banderas, Entrada a la pista de aterrizaje s/n Valle de Banderas; Municipio, Bahía de Banderas, Nayarit C.P. 63730.	\$ 10,486,293.44	\$ 10,486,293.44	\$ 10,486,293.44	\$ -	100%	100%
103	Rehabilitación de edificio para servicios universitarios	PAIEUAN-OP-CONTRATO-025-2025	Ciudad de la Cultura, Amado Nervo.	\$ 4,321,558.82	\$ 4,321,558.82	\$ 4,321,558.82	\$ -	100%	100%
88	Construcción de cancha y domo en la Unidad Académica preparatoria no. 3 Acaponeta	PAIEUAN-OP-CONTRATO-024-2025	Al interior de la preparatoria No. 3 Acaponeta, ubicada en prolongación Morelos s/n Poniente, Acaponeta, Nayarit.	\$ 3,200,000.00	\$ 3,141,491.20	\$ 2,867,683.70	\$ 332,316.30	95%	91%
74	Fortalecimiento de espacios para la enseñanza en la Unidad Académica preparatoria no. 1	PAIEUAN-OP-CONTRATO-026-2025	Ciudad de la Cultura, Amado Nervo.	\$ 10,000,000.00	\$ 9,938,732.33	\$ 9,947,777.12	\$ 52,222.88	100%	100%

AVANCE FINANCIERO OBRAS ABRIL A JUNIO 2026

No.	Nombre	Contrato	Ubicación	Inversión Aprobada	Importe de Contrato	Recurso Ejercido	Saldos Generados	Avance Físico	Avance Financiero
78	Construcción de estacionamiento en el área de la salud de la Universidad Autónoma de Nayarit	PAIEUAN-OP-CONTRATO-027-2025	Ciudad de la Cultura, Amado Nervo.	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 5,539,496.16	\$ 460,503.84	100%	92%
105	Construcción de motivo de ingreso de la Unidad Académica del Norte del Estado de Nayarit	PAIEUAN-OP-CONTRATO-001-2026	Av. Lazaro Cadenas No. 1 Acaponeta, Nayarit, col. Vicente Lombardo Toledano C.P. 63400	\$ 1,500,000.00	\$ 1,459,589.80	\$ 1,353,208.45	\$ 146,791.55	100%	93%
107	Rehabilitación de espacios para procesos de Gestión estudiantil en el edificio de secretaría de extensión y vinculación	PAIEUAN-OP-CONTRATO-002-2026	Ciudad de la Cultura, Amado Nervo.	\$ 2,200,000.00	\$ 2,146,067.66	\$ 1,794,799.88	\$ 405,200.12	95%	84%
84	Rehabilitación de modulo de sanitarios en la Unidad Académica Preparatoria No. 3 Acaponeta	PAIEUAN-OP-CONTRATO-003-2026	Al interior de la preparatoria No. 3 Acaponeta, ubicada en prolongación Morelos s/n Poniente, Acaponeta, Nayarit.	\$ 1,500,000.00	\$ 1,112,832.28	\$ 194,616.01	\$ 1,305,383.99	30%	17%
57	Rehabilitación de espacios preparatoria no. 1 (continuidad)	PAIEUAN-OP-CONTRATO-007-2026	Ciudad de la Cultura, Amado Nervo.	\$ 5,500,000.00	\$ 5,433,046.02	\$ 3,451,905.93	\$ 2,048,094.07	80%	64%
55	Rehabilitación y mantenimiento de la red eléctrica	PAIEUAN-OP-AD-CONTRATO-001-2026	Ciudad de la Cultura, Amado Nervo.	\$ 1,000,000.00	\$ 983,121.37	\$ 300,510.39	\$ 699,489.61	65%	31%
95	Rehabilitación de áreas comunes de los edificios históricos de la ciudad de la cultura (continuación)	PAIEUAN-OP-AD-CONTRATO-006-2026	Ciudad de la Cultura, Amado Nervo.	\$ 3,000,000.00	\$ 2,963,765.93	\$ 283,708.79	\$ 2,716,291.21	40%	10%
81	Construcción de espacio para práctica de enseñanza en la unidad académica de agricultura	PAIEUAN-OP-INV-CONTRATO-005-2026	CARRETERA PTO. VALLARTA- TEPIC COMPOSTELA, KM. 9, 63780, XALISCO, NAY.	\$ 4,000,000.00	\$ 3,918,724.05		\$ 4,000,000.00	20%	0%
50	Rehabilitación de azoteas para edificios de Educación Media Superior y Superior de la Universidad Autónoma de Nayarit	PAIEUAN-OP-INV-CONTRATO-009-2026	Ciudad de la Cultura, Amado Nervo.	\$ 7,000,000.00	\$ 6,919,904.53		\$ 7,000,000.00	10%	0%
108	Habilitación de espacios exteriores, deportivos y académicos en la Unidad Académica de salud integral	PAIEUAN-OP-INV-CONTRATO-004-2026	Ciudad de la Cultura, Amado Nervo.	\$ 5,200,000.00	\$ 4,896,872.92		\$ 5,200,000.00	10%	0%

Arq. Carlos Francisco García Jiménez
 Presidente del Patronato UAN

L.C. Maria de la Cruz Robles Villarreal
 Tesorera del Patronato UAN